



VOORTGANGSRAPPORTAGE PROGRAMMA BRUGGEN PEKELDER HOOFDDIEP

Datum:	Mrt 2023
Versie:	1.0 Definitief
Kenmerk:	
Vrijgave	A. van der Kaa

maart 2023

Inleiding

Ieder kwartaal wordt de gemeenteraad van Pekela middels een voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang van het programma bruggen. Voor u ligt de voortgangsrapportage van het programma bruggen Pekelder hoofddiep van Maart 2023. Met deze voortgangsrapportage houden wij de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen ten uitvoer van de genomen besluiten.

Genomen besluiten

De gemeenteraad van Pekela heeft op 15 december 2021 een besluit genomen en op 5 juli 2021 een motie aangenomen betreffende het programma bruggen. Tijdens de inforaad van 13 december 2022 heeft het college de verbreding van het participatieproces toegelicht. 31 januari 2023 is het participatieplan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en aangenomen.

Terugblik en vooruitkijk

De voortgangsrapportage wordt opgebouwd uit drie onderwerpen: communicatie en participatie, technische stand van zaken en planning. Voor ieder onderwerp is er een terugblik over de afgelopen maanden en een vooruitkijk naar de komende maanden. De financiële gegevens zijn vertrouwelijk in te zien voor de raadsleden via de raadsgriffier. De gegevens zijn vertrouwelijk vanwege nog komende aanbestedingsprocedures.

Volgende voortgangsrapportage

De volgende voortgangsrapportage wordt in de eerste volle week van juli 2023 aangeboden.

Stand van zaken algemeen

Terugblik

Het afgelopen kwartaal heeft voornamelijk in het teken gestaan van het voorbereiden van de participatie, mede hierdoor is dit een korte voortgangsrapportage, wij verwachten de komende voortgangsrapportages met veel informatie te komen.

De voorbereidingen van de afgelopen periode bestonden met name uit:

- het inzichtelijk maken van beschikbare informatie;
- het in kaart brengen van ontbrekende informatie, zoals technische gegevens, ontwerp documenten en allerlei andere relevante archief gegevens;
- voorbereiden van het participatietraject;
- uitvoeren van inventarisaties en inspecties aan bruggen en beschoeiingen.

Vooruitkijk

Het komende kwartaal richten wij ons binnen het programma op de volgende onderdelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

- Het starten van het participatieproces;
- het uitwerken van technische inspecties in rapportages;
- het uitvoeren van verkeersonderzoeken;
- het voorbereiden van scenario's

Communicatie & participatie

Terugblik

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 januari 2023 heeft u unaniem het participatieplan vastgesteld over de toekomst van het Pekelder Hoofddiep als onderdeel van het programma bruggen. In diezelfde vergadering is een motie aangenomen met als opdracht te wachten met de start van het participatietraject totdat de antwoordbrieven van zowel de provincie Groningen als het Waterschap Hunze en Aa's inzake de bevaarbaarheid van het Pekelder Hoofddiep. De desbetreffende brieven zijn door u ontvangen.

Voor de volledigheid zijn de brieven van de Provincie en het Waterschap als bijlage bijgevoegd.

Vooruitkijk

De komende periode zal voornamelijk bestaan uit het opstarten van de participatie met de inwoners en belanghebbende, voorafgaand zal de raad op 4 april 2023 in een opiniërend vergadering houden om de start van het participatietraject te her bevestigen.

Technisch inhoudelijk

Terugblik

In februari 2023 zijn 26 bruggen over het Pekelder Hoofddiep en de gehele beschoeiing langs het Pekelder Hoofddiep geïnventariseerd en geïnspecteerd, bij een aantal bruggen is er nog aanvullend onderzoek uitgevoerd.

De verkeersonderzoeken zijn voorbereid, beschikbare informatie uit openbare databases zijn geïnventariseerd. Voorbeelden van openbare database zijn TomTom data.

Vooruitkijk

Dit voorjaar wordt er gestart met de verkeersonderzoeken. Middels tellussen en camera's worden alle vervoersbewegingen in kaart gebracht. Alle gegevens worden verwerkt volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Met de gegevensverwerker wordt een verwerkingsovereenkomst opgesteld in het kader van de AVG.

Met het verkeersonderzoek wordt geverifieerd of de beschikbare openbare data aansluit bij de werkelijkheid verkeerstellingen.

De inventarisatie en inspectie van beschoeiing en bruggen wordt verder uitgewerkt in een rapportage, waar nodig zullen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd.

De inspectierapportages van de 26 bruggen worden uiterlijk 14 juni met u gedeeld. U heeft dan de inspectie resultaten van alle bruggen over het Pekelder Hoofddiep ontvangen.

Planning

Het programma en de planning zijn uiteen te zetten in 7 fasen. In deze voortgangsrapportage ligt het zwaartepunt op fase 1 (Oriëntatiefase) en 2 (Definitie en voorontwerp) en lopen door tot 1 april 2023.

Terugblik

De wens van de raad om pas te starten met de participatie na de beantwoording van de brieven van Provincie en waterschap, zorgt voor een vertraging in de planning van ca 6 tot 8 weken.

Vooruitkijk

De komende periode wordt er gewerkt worden aan een herzien planning. De invulling van de planning is afhankelijk van de uitkomst van de raadsvergadering op 4 april 2023.

Planning op hoofdlijnen (tabel 1)

Fase 1	Oriëntatie	Status	
	In kaart brengen huidige situatie bruggen	Loopt	Q1 2023
	Inventarisatie beschikbare gegevens	Gereed	Q3 2022
	Uitvoeren technische inspecties	Loopt	Q1 2023
	Aanbesteden ingenieursdiensten	Gereed	Q4 2022
	Uitwerken projectdefinities	Loopt	Q4 2022
Fase 2	Definitie en voorontwerp		
	Opstellen projectplan	Loopt	Q1 2023
	Opstellen communicatie- en participatie plan	Gereed	Q1 2023
	Start participatie		Q2 2023
	Opstellen programma van eisen		Q3 2023
	Verkeersonderzoeken uitvoeren	In voorbereiding	Q2 2023
	Kostenramingen opstellen		Q4 2023
	Marktconsultatie en contractkeuze		Q2 2023
Fase 3	Voorlopig ontwerp en contract voorbereiding		
	Opstellen van contractdocumenten		
	Onderzoeksresultaten (participatie) verwerken		
	Voorleggen en vaststellen uitvoeringsplan		
	Opstellen programman van eisen incl. participatie doelen en omgevingsaspecten		
Fase 4	Aanbesteding		
	Aanbesteden van het uitvoeringscontract		
	Vaststellen meer-jaren plan (onderhoud, vervanging)		
Fase 5	Vorbereiding		
	Start voorbereiding (groot) onderhoud		
	Start ontwerp renovatie en vervanging		
Fase 6	Realisatie		
	Start realisatie onderhoud		
	Start realisatie renovatie en vervanging		
Fase 7	Overgang naar regulier instandhouding		
	Bevaarbaar Pekelderhoofddiep		
	Overgang naar regulier beheer en onderhoud		

- Vanaf fase 3 is de planning leeg gemaakt, wijzigingen in het participatietraject bieden op dit moment onvoldoende zekerheid een planning op te stellen.

College van B&W van de gemeente Pekela
Postbus 20000
9665 ZM Oude Pekela

Datum : 22 februari 2023
Documentnr. : 2023-017175
Dossiernummer : K19508
Behandeld door : I. de Vries, M. Tefi-Dontje, J.R. Mulder
Telefoonnr. : (050) 3164528/0646236401
Antwoord op : Uw brief van 26 januari 2023 met zaaknummer 2022-026462
Bijlage : -
Onderwerp : Programma bruggen Pekelerhoofddeep

Geacht college,

Op 27 januari 2023 hebben wij uw brief ontvangen van 26 januari 2023 betreffende uw programma bruggen Pekelerhoofddeep.

U heeft ons deze brief laten toekomen als onderdeel van een breed participatietraject over de toekomstige invulling van het Pekelerhoofddeep. Gelijktijdig heeft u de brief ook aan het waterschap Hunze en Aa's gestuurd.

U geeft aan dat de bevaarbaarheid van het Pekelerhoofddeep onderdeel is van het participatietraject. U vraagt ons daarom duidelijkheid te verschaffen omtrent het bevaarbaar houden van het Pekelerhoofddeep. U stelt ons deze vraag vanuit de situatie dat de gemeente Pekela (in het verleden) onvoldoende middelen voor beheer, onderhoud en vervanging van de aanwezige bruggen heeft gereserveerd/beschikbaar heeft.

Zoals u wellicht weet hechten wij als provincie sterk aan het belang van goed gefaciliteerde waterrecreatie in onze provincie. Ook bent u wellicht op de hoogte van het principe *Houden wat je hebt* uit het BasisRecreatieToervaartNet (BRTN).

Dit principe hebben wij in de omgevingsverordening van de provincie Groningen vastgelegd (Afdeling 4.10) en houdt in dat de doorvaart op het Pekelerhoofddeep geborgd moet worden.

Vanuit het grote belang van de waterrecreatie in onze provincie zijn wij niet voornemens ontheffing te verlenen van deze bepalingen uit de omgevingsverordening.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:



, voorzitter.



, secretaris.

Gemeente Pekela
Burgemeester en Wethouders
Raadhuislaan 8
9665 JD OUDE PEKELA

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
www.hunzeenaas.nl

Uw brief	26 januari 2023	Datum	24 februari 2023
Ons kenmerk	Z42930/23-110191	Behandeld door	Jan van der Laan
Onderwerp	Programma bruggen Pekelder Hoofddiep	Doorkiesnummer	0598-693611

Geacht college,

U meldt in uw brief van 26 januari dat u gestart bent met een breed participatietraject over de toekomstige invulling van het Pekelder Hoofddiep. In dat kader verzoekt u het waterschap een standpunt in te nemen over het mogelijk permanent onbevaarbaar maken van het Pekelder Hoofddiep in de toekomst.

Het waterschap is door de provincie Groningen aangewezen als vaarwegbeheerder van de recreatieve vaarverbinding het Pekelder Hoofddiep. Deze taak omvat 'het aanleggen en in stand houden van de infrastructurele voorzieningen, die nodig zijn voor het gebruik van de regionale wateren door scheepvaart, indien en voor zover de provincie aan die wateren de functie vaarweg heeft toegekend.'

Vanuit onze taak vinden we het gewenst dat de gemeente Pekela het Pekelder Hoofddiep permanent bevaarbaar houdt, conform het standpunt van uw college. Daarmee blijven de huidig geldende convenanten en afspraken overeind. Uit afstemming met de provincie Groningen blijkt dat de provincie ook belang hecht aan een recreatieve vaarroute door het Pekelder Hoofddiep.

De directe consequentie van een onbevaarbaar Pekelder Hoofddiep voor de reguliere waterschapstaken is dat er minder onderhoud in het Pekelder Hoofddiep zal plaatsvinden. Dit leidt tot minder waterdiepte in het kanaal door de Pekela's met meer begroeiing en minder onderhoud aan de sluisen (watererfgoed). Het onderhoudsbeeld zal in dat geval niet aansluiten bij de wens van de omgeving in het kader van het cultuurhistorisch karakter van en rondom het Pekelder Hoofddiep. Een voorbeeld hiervan zijn klachten uit de omgeving na 2 jaar minder onderhoud (uw brief d.d. 27 september en ons antwoord op 25 okt. 2022 met kenmerk 22-0626).

De primaire waterschapstaken blijven uiteraard behouden: De wateraanvoer, -afvoer blijven voldoen en de waterveiligheid blijft geborgd met de afsluitvoorziening in de Pekel A. De ecologische waterkwaliteit zal verbeteren door meer begroeiing in de het Pekelder Hoofddiep.

Een indirecte consequentie is dat het cultuurhistorische en bepalende karakter in de openbare ruimte van het Pekelder Hoofddiep verandert.

En uit vergelijkbare ervaringen met dergelijke beleidskeuzes (o.a. in de omgeving van de Drentse Monden) blijkt dat daar nogal eens met nostalgie en spijt op terug gekeken wordt.

We verwachten u met onze reactie een bredere visie te geven in uw participatietraject aangaande het Pekelder Hoofddiep.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur,



Harm Küpers
Secretaris-directeur



Geert-Jan ten Brink
Dijkgraaf

Planning, uitwerking en beschikbaar komen inspectierapportages.

Op dit moment worden de inspectieresultaten uitgewerkt in rapportages per brug. Hieronder is een planning op hoofdlijnen uitgewerkt. De inspectierapportages worden uiterlijk 14 juni aan de raad verstrekt. Sweco gaat vanaf jun werken aan een verfijnde uitwerking per brug, deze uitkomsten verwachten wij medio November met de raad te kunnen delen.

- 1 mei aanleveren inspectierapportage door Sweco
- 14 dagen interne beoordeling gemeente
- 15 mei inspectierapportage bespreken stuurgroep
- 16 of 23 mei behandelen van de inspectierapportage in het college
- 14 juni uiterlijk verzenden stukken aan de raad
- Juli t/m september opstellen hersteladviezen met verfijnde kostenraming door Sweco
- September t/m oktober interne beoordeling hersteladviezen
- Oktober – november stukken bespreken stuurgroep en college
- Medio november hersteladviezen en verfijnde kostenraming beschikbaar voor de raad.